

更正通知

2009年5月11日印发的《安康市地震灾后恢复重建工作通报》（安政通报2009年第二十九期）文件内容有误，现重新印发，请以此件为准。

二〇〇九年五月十二日

安政通报

第二十九期

安康市人民政府办公室

2009年5月9日

安康市地震灾后恢复重建工作通报

安康市地震灾后恢复重建工作领导小组办公室

(2009年5月12日)

“5.12”四川汶川地震波及我市，10县区不同程度受灾。据调查统计，全市受灾人口95698人，其中：灾害造成4人死亡；紧急转移安置灾民20598人；造成倒房6668户、19338间，形成危房8856户、26361间；地震次生灾害及其它灾害造成倒房1531户、2670间，形成危房3136户、9263间。造成各类经济损失7.7亿元。

地震灾害发生后，在省委、省政府的大力支持和市委、市政府的坚强领导下，全市各级党委、政府迅速行动，沉着应对，调动一切力量，积极开展应急抢险、恢复生产和灾后重建工作，抗震救灾工作取得了阶段性胜利。

根据国家地震灾害损失和地震裂度范围评估，我市汉阴、石泉、宁陕、紫阳四县被国家列为一般受灾县。按照《陕西省灾后重建项目规划》和与省政府签定的《地震灾后恢复重建目标责任书》的要求，我市高度重视、认真组织、落实责任，扎实开展灾后恢复重建工作。4个灾区县列入全省恢复重建规划的项目有五类，除农村倒、危房恢复重建项目外，共有294个项目，总投资27353.1万元。截止4月底，已竣工项目156个，完成投资15682万元，占总投资的57.3%。各类项目完成情况如下：

一、农村倒危房恢复重建项目全部完成。4个灾区县共需重建房屋2202户，一般危房受损维修2364户。截止4月底，已全面完成重建和维修任务，共完成投资5879万元。其中：汉阴县重建和维修808户，完成投资1410万元；石泉县重建716户，一般危房受损维修1312户，完成投资1498万元；宁陕县重建242户，一般危房受损维修804户，完成投资510万元；紫阳县重建1088户，完成投资2461万元。灾民全部搬进了新居。

二、中小学校灾后恢复重建项目加快进度。4个灾区县共有106个中小学校重建项目，其中：校舍维修加固63所，面积35150平方米；新建校舍43个，面积96618平方米。截止4月底，63所中小学校舍维修加固工程全部完成，投入正常教学。在43所新建中小学校校舍中，已完工2所，41所学校主体正在施工，共完成投资6955万元，占总投资的44.2%。其中：汉阴县9所中小学7358平方米校舍维修加固任务已完成，新建4所中学32371平方米的校舍主体工程正在施工，完成投资3090万元；石泉县新建3所23456平方米的校舍主体工程正在施工，完成投资1430万元；

宁陕县 22 所中小学 12921 平方米校舍维修加固任务已完成，新建 3 所 19457 平方米的校舍主体工程正在施工，完成投资 938 万元；紫阳县 32 所中小学 14871 平方米校舍维修加固任务已完成，新建 33 所 36093 平方米的校舍工程已完工 2 所，其余 31 所主体工程正在施工，完成投资 1497 万元。中小学校恢复重建项目已到位资金 11608 万元，占应到位资金总额的 73.8%。

三、乡镇卫生院及村卫生室灾后恢复重建项目全面推进。4 个灾区县共 140 个项目，其中：新、改建 68 所乡镇卫生院，72 个村级卫生室，建筑面积 38450 平方米。截止 4 月底，已建成 52 个村级卫生室，44 所乡镇卫生院和 20 个村级卫生室主体工程正在施工，完成投资 1769 万元，占总投资的 43.9%。还有 24 所乡镇卫生院尚未开工，其中：汉阴县需新建 17 所乡镇卫生院，建筑面积 16316 平方米，目前主体工程全面开工，已完成投资 700 万元；石泉县需新建 10 所乡镇卫生院，62 个村级卫生室，建筑面积 14116 平方米，已建成 52 个村级卫生室，其余项目主体工程正在施工，完成投资 644 万元；宁陕县需新、改建 16 所乡镇卫生院，10 个村级卫生室，建筑面积 4641 平方米，目前所有项目的主体工程正在施工，完成投资 363 万元；紫阳县需新建 25 所乡镇卫生院，建筑面积 3277 平方米，目前已启动 1 个，其余项目正在做施工前准备，完成投资 62 万元。农村卫生院室恢复重建项目已到位资金 2065 万元，占应到位资金总额的 51.2%。

四、城乡基础设施恢复重建项目进展顺利。4 个灾区县共涉及城镇供排水、水库除险加固及河堤加固项目 46 个。截止 4 月底，除 2 个县城供水项目、1 个水库除险加固项目和 4 个村镇供水项目

因选址设计和评审工作刚结束外，其余 39 个项目全面竣工，共完成投资 1062 万元，占总投资的 79.4%。其中：汉阴县涉及城、镇、村供水及水库除险加固项目 15 个，目前除县城供水项目外，其余 14 个项目已全部竣工，完成投资 348 万元；石泉县涉及城、镇、村供水项目 11 个，已建成 7 个，其余 4 个项目主体工程正在施工，完成投资 148.5 万元；宁陕县涉及城镇供排水、水库除险加固及河堤加固项目 9 个，目前除县城供水项目外，其余 8 个项目全部竣工，完成投资 334.5 万元；紫阳县涉及城、镇、村供水及水库除险加固项目 11 个，目前除水库除险加固项目外，其余 10 个项目全部竣工，完成投资 231 万元。城乡基础设施恢复重建项目已到位资金 795 万元，占应到位资金总额的 59.4%。

五、基层政权政法设施恢复重建项目如期完成。基层政权政法设施恢复项目 2 个，总投资 17 万元。截至 4 月底，项目已如期完成。

我市宁陕、石泉、汉阴、紫阳县四县灾后恢复重建项目目前实际到位资金 20304.5 万元，占应到位资金的 74.2%，其中：中省投资 15144 万元，部门投资 4144 万元，社会捐赠资金 714 万元，地方配套资金 302.5 万元。截止 4 月底，已累计完成投资 15682 万元，占总投资的 57.3%，其中：汉阴县已到位资金 6104 万元，占应到位资金的 81.9%，累计完成投资 5548 万元、占总投资的 74.5%；石泉县已到位资金 3736.5 万元，占应到位资金的 63.5%，累计完成投资 3737.5 万元，占总投资的 63.5%；宁陕县已到位资金 3037 万元，占应到位资金的 59.3%，累计完成投资 2145.5 万元，占总投资的 41.9%；紫阳县已到位资金 7427 万元，占应到位资金

的 83.5%，累计完成投资 4251 万元，占总投资的 47.8%。总体上讲，我市灾后重建项目进展良好，基本达到了时间过半任务过半的目标。

按照中、省灾后重建三年规划两年完成的部署，市政府专门进行了安排，要求四个灾区县和市直各有关部门要高度重视、精心组织、统筹安排、扎实推进，进一步加快恢复重建项目建设，确保圆满完成灾后重建任务。

送：市委各工作部门，市纪委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，安康军分区。

市中级人民法院、检察院，各人民团体，各新闻单位。

中、省驻安各单位。

发：各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构。

共印 55 份