

督办通报

第二十一期

安康市人民政府办公室

2016年8月18日

市政府 2016 年重点工作任务 公开承诺事项进展情况通报（续二）

十六、汉滨区政府

1. 负责安康机场、阳安铁路二线及东坝、瀛湖路、董家沟、黄沟片区棚户区改造征地拆迁安置；完成西坝片区拆迁安置，开工建设西坝防洪工程；完成金州路、兴安路区属机关单位公共资产腾退；加快南正街二期改造，完成强弱电、管网入地和街面铺设；加快诚鹏机电城农贸市场建设，完成南环干道马路市场整治。安康机场征地 2100 亩、征收房屋 30 户，分别占总工作量的 70.95%、3.45%。阳安铁路二线签订征地协议 342 亩、征房协议 149 户，分别占总工作量的 70.2%、61.8%。东坝片区城东大桥征收房屋 171 户，占总工作量的 65.8%。瀛湖路、董家沟、黄沟片区棚户区改造暂未启动，征迁工作尚未开始。西坝片区改造签订征房协议 131 户，

占总工作量的 49.6%；西坝防洪工程初步设计方案报省水利厅审批。区少儿图书馆、青少年宫、司法局已拆除；原区工商局办公区域已腾退，联建门面房已进入司法程序待拆除。南正街二期改造项目完成路面青石砖铺设，正办理强弱电施工手续。诚鹏机电城农贸市场正与项目业主衔接具体建设事宜。安排专人负责南环干道马路市场整治，确保道路畅通。

2. 开工建设保障房 3500 套；开工建设张滩、长岭移民搬迁安置社区；完成 3.67 万人脱贫。3500 套保障房正进行主体建设，张滩、长岭移民搬迁安置社区完成土地预审，正衔接征地事宜。脱贫攻坚方面，下达贫困村基础设施及公共服务配套项目资金 2.48 亿元，为贫困户提供担保贷款 3.5 亿元。

3. 东坝小学、江北小学 2016 年秋季投入使用，黄沟小学、兴安初中改扩建 2016 年秋季投入使用，完成汉滨初中临街综合楼建设、滨江学校操场改造和江北初中、西关小学、幼儿园改扩建，开工建设枣园九年制学校。东坝小学、江北小学 2016 年春季开学已投用。黄沟小学综合楼建成，操场建设完成工程量的 60%。兴安初中临街综合楼正进行装饰装修。汉滨初中临街综合楼正进行基础施工。滨江学校操场改造完成总工程量的 90%。江北初中围墙、运动场建设均完成总工程量的 85%。西关小学正办理用地规划许可证。恒月花园幼儿园正进行施工图设计及评审；铁路幼儿园东站分园正进行施工图设计；江南幼儿园待原江南小学搬离后开工建设；东坝枣园社区幼儿园完成规划评审；江北幼儿园完成二期新

建幼儿活动楼图审。枣园九年制学校改扩建正进行征地。

4. 区一院门诊综合楼年底前建成投用，区三院住院楼主体完工，区中医院果园社区卫生服务中心改扩建竣工投用，卫生服务大厦开工建设。区一院门诊综合楼主楼正进行内部隔断和内粉施工。区三院住院楼完成原住院楼拆除和监理招标，正办理施工许可证。区中医院果园社区卫生服务中心主体封顶，完成总工程量的50%。卫生服务大厦正待重新选址批复。

5. 2月份开工建设汉水防汛纪念馆，龙舟节前竣工；启动双龙5A景区创建，完成集镇至景区道路的拓宽建设，新建停车位500个，景区酒店5月1日前对外运营。汉水防汛纪念馆改扩建主体完工，正进行装饰装修及展品征集，完成总工程量的74%，未在承诺时限竣工。双龙5A景区创建正进行前期准备，景区停车场建设正进行征地；集镇至景区道路拓宽正进行前期工作；景区酒店正进行招商，未在承诺时限开业。

6. 建成大河、恒口、洪山3个区域敬老院、3个社区老年人日间照料中心、10个农村幸福院、1个农村公益性公墓，区级城市公益性公墓投入使用。大河区域敬老院主体完工，恒口区域敬老院正进行综合楼主体施工和公寓楼基础施工，完成总工程量的30%；洪山区域敬老院正进行办公楼和公寓楼主体施工，完成总工程量的30%。3个社区老年人日间照料中心已建成。10个农村幸福院建成9个，在建1个。农村公益性公墓基本建成，城市公益性公墓正办理用地手续。

7. 开工建设殡仪馆道路；石梯汉江大桥 10 月 1 日前建成通车；大河至紫荆 12 公里四级公路改建工程年底前竣工。殡仪馆道路完成工可研编制待评审。石梯汉江大桥完成总工程量的 93%。大河至紫荆 12 公里四级公路改建工程完成施工图设计及评审，正待评审批复。

8. 推进恒口镇级市培育试点，建成月河景观坝、恒口之心路网一期、数字化创业中心、佳华客运商贸中心、恒口货场等项目；加快推进月滨南大道、供水工程及雨水管网等项目和凤凰社区、恒大新天地、滨水宜居民族社区建设；基本建成“飞地园区”“三横五纵”路网，力争引进 5 家企业落户园区。《恒口镇级小城市综合改革试验区机构设置方案（草案）》、《恒口镇级小城市综合改革试验区 2016 年工作要点（初稿）》、《恒口镇级小城市综合改革试验区实施方案》已报市编委办、市发改委研究，待研究后报市政府常务会议、市委常委会审定。月河景观坝完工。恒口之心路网一期完成投资 700 万元，完成年度任务的 40%。数字化创业中心正进行内外装修，完成年度任务的 78%。佳华客运站完成设计方案初审。恒口货场正进行征地拆迁。月滨南大道建成通车，正进行绿化及辅助设施等扫尾工程建设。供水工程完成年度任务的 80%，雨水管网工程完成年度任务的 88%。凤凰社区完成投资 4500 万元，占总投资的 90%；恒大新天地完成投资 3500 万元，占总投资的 70%；滨水宜居民族社区完成投资 2105 万元，占总投资的 70%。“飞地园区”路网经二路完成砂石路面铺设，中心大道已通车，绿化、路

灯工程完成工作量的 60%；经五路正进行施工图设计。已引进紫阳睿智环保建材、佛缘中药产业等两户企业入驻园区。

9. 开工五里产业孵化园；恒之升环保设备、博灏环保污水处理设备等 8 个工业项目竣工投产。五里产业孵化园中区已投用；东区建成标准化厂房 12 栋、在建 3 栋；西区完成规划评审，正进行招投标。恒之升环保设备、博灏环保污水处理、优横家具、清真牛羊肉精加式及冷藏保鲜库、天宝公司陕南印发基地技改等 5 个项目竣工投产；光伏发电项目（一期）、兴瑞达污水处理设备等 2 个项目正进行前期规划设计；安康香山塑胶产品正进行设备调试。

10. 6 月底前建成区级数字化城管二级平台；巩固创卫成果，统筹推进森林城市、健康城市、文明城市、综治优秀城市创建，力争国家森林城市通过验收评估；年底前完成中心城区“三横两纵”精细化管理示范街区试点建设任务；持续开展乱搭乱建、乱停乱放、非法营运以及摩托车、电动车交通违法和城市环境卫生整治，加强宠物和出租房屋管理；建设便民市场 5 个，配合建设好停车场和车站厕所；完成市上下达的双创项目建设任务。区级数字化城管二级平台建设方案已确定，先行启动一期工程即汉滨区城管视频监控建设，待项目审定后组织实施，未在承诺时限建成。森林城市创建正进行中心城区示范街区、示范片区立体绿化规划设计，对绿化进万家工作进行了检查；健康城市创建启动了全区健康支持性环境建设专题讲座巡讲活动；文明城市创建已累

计举办道德讲堂 200 余场次。精细化管理示范街区试点共处理各类违章 1156 余人次。乱搭乱建等专项整治共查处违规占道经营 2900 余人次，处理违章商贩 187 户；查处交通违法 201 起；出租房管理新登记 57 户 146 人。便民市场建设方面，正办理南环快速干道屈家河村九组、江南一品东郡对面、南环东路 3 个标准化农贸市场用地、规划手续；正办理建民、红星 2 个农贸市场用地划拨和定向招商手续。正分解停车场、车站厕所等双创项目建设任务。

11. 完成瀛湖生态环境保护项目年度任务；开工建设建民污水处理厂，建成洪山、新坝垃圾填埋场，瀛湖、流水等 6 个污水处理厂，解决中心城区污水直排问题；启动城市水源地迁移工程，马坡岭、许家台、红土岭三个集中式水源地水质达标率 100%，汉江出境水质保持 II 类标准。中心城区主要道路机扫全覆盖；加强城区禁放烟花爆竹管理，违反禁燃行为查处率达 100%；月河川道农作物秸秆禁烧实现全覆盖；完成城区露天烧烤专项整治，治理黑烟囱 35 个，确保中心城市空气中可吸入颗粒物 PM10 浓度达到省考要求，环境空气质量优良天数达到规定要求；抓好城区噪声污染防治，确保举报查处率达 100%。建民污水处理厂完成施工设计，洪山、双龙、大竹园镇污水处理厂完成厂区主体工程量的 85%；流水、新坝镇污水处理厂正进行混凝土浇筑；瀛湖镇南溪、玉岚、江北、江南污水处理厂正进行招投标；新坝镇垃圾填埋场垃圾坝完成验槽，洪山垃圾填埋场正进行征地。中心城区污水直排治理

正进行招投标和江北污水处理厂提标改造施工设计。中心城区水源地上移取水口比较方案已报市政府审批；中心城市 3 个集中式水源地水质达标率 100%，汉江出境水质达到国家 II 类标准。中心城区治污降霾，共批评教育违反禁燃行为 2 起，对 35 家页岩砖厂污染治理进行了安排部署，拆除燃煤锅炉 1 台，中心城区主要道路机扫率达到 100%。城区噪声污染防治累计查处噪声类投诉 199 起，举报查处率达 100%。

十七、市体育局

1. 全年争取举办 1 次全国性疾病，4 项区域性的大型体育赛事活动，举办 12 项全市性体育赛事。指导各县区组织开展全民健身活动。累计举办市政府庆“五一”羽毛球挑战赛、老年人首届泸康杯万人健步走活动等全市性赛事活动 6 次，全民健身大会定向越野赛、全民健身大会“南宫山之旅”户外三项挑战赛等区域性赛事活动 8 次，大秦岭（宁陕）第五届山地马拉松挑战赛、“百福”杯中式台球公开赛等全国性赛事活动 2 次。

2. 安康体育产业发展有限责任公司 2016 年 6 月底前完成组建。已组建并正式运行。

3. 2016 年 8 月底前完成市体育中心篮球馆提升改造工程，达到承办省级单项赛事活动标准；2016 年 10 月底前完成 450 个镇、村、社区体育惠民工程；年底前完成中心城区“一江两岸”体育健身器材配备；配合市教育局做好城区学校场馆开放工作。协助省体育局建成宁陕平河梁运动员夏训基地暨山地运动示范营地。

市体育中心篮球馆改造正对施工图纸进行审核调整。体育惠民工程配送安装完成工程量的 50%。正制定“一江两岸”体育设施器材配置方案。全市 192 所学校体育场地对外开放。宁陕平河梁夏训基地运动员公寓和训练馆正进行主体装饰装修。

4. 新建 1 个县级国民体质监测站。项目已报省体育局审批。

5. 完成平利县广佛镇八角庙村年度包抓帮扶任务。为该村争取文化体育场地建设资金 5 万元。

送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室。

中省驻安有关单位，各新闻单位。

发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。
